

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Сичанська сільська рада Марківського району Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Сичанська сільська рада Марківського району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів

(найменування бюджетної програми)

1. 100000
(КТПКВК МБ)
2. 110000
(КТПКВК МБ)
3. 117461 451
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
938751		938751	0		0	0		0

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Очистка доріг від снігу	100000		100000	82688.69		82688.69	17311.31		17311.31
2	ремонт доріг населених пунктів сільської ради	838751		838751	462564.24		462564.24	376186.76		376186.76
	Усього	938751		938751	545252.93		545252.93	393498.07		393498.07

Сума не використаних асигнувань складає 393498.07 тис. грн. Фактичні виплати проводилися згідно акту виконаних робіт

6. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	10
Усього							
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми							

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	затрат									
	кількість дорожньої інфраструктури, що підлягає ремонту	тис. кв. м	довідка	45.0		45.0	26.0	26.0	19.0	19.0
Фактичні виплати проводилися згідно акта виконаних робіт										
3	ефективності									
	витрати на 1 тис. кв. м дорожньої інфраструктури	тис. грн	розрахунок	20.9		20.9	12.2	12.2	8.7	8.7
Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про це свідчать результативні показники бюджетної програми. Фактичні виплати проводилися згідно акту виконаних робіт. Середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м зменшилися за рахунок збільшення протяжності доріг, які потребують поточного ремонту										

Голова реорганізаційної комісії - сесійний голова

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

І.А. Дзюба

Н.П. Рибалка

(ініціали та прізвище)