ПРОТОКОЛ №2

Засідання робочої групи з впровадження субпроєктів «Програми з відновлення України» Європейського інвестиційного банку на території Паланської сільської територіальної громади

Дата та час проведення: 05 серпня 2024 року, 16 год.
Місце проведення: м. Умань, вул. Залізняка, 2а, Малий зал
Присутні:
члени робочої групи (16 осіб): О. Супрунець, Н. Станіславчук, І. Орлова, Р. Яремчук, Н. Сарніцька, Л. Осадченко, Д. Агеєнко, О. Булавка, Б. Ксендзук, Р. Силка, М. Коваленко, В. Зайцева, С. Мелехін, Л. Курган, Л. Кучеренко, Н. Білан.
Відсутні (2 осіб): М. Драчевський, О. Мацко.
Запрошені (4 особи): В. Діденко, Б. Македонський, В. Надточій, В. Гребенніков.

Загальний склад робочої групи – 18 осіб (згідно з розпорядженням Паланської сільської ради від 30.04.2024 № 59).

Головувала: О. Супрунець – заступник сільського голови.
Секретар робочої групи: І. Орлова.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Привітання та вступне слово.
2. Обговорення ходу дій будівельних робіт по проєкту «Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації». (Р. Яремчук, О. Мацко)
3. Обговорення по проєктах «Капітальний ремонт фасадів та покрівель будівель Городецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (корпуси №1 та №2) з впровадженням енергозберігаючих заходів за адресою: вул. Покровська, 4, с. Городецьке, Уманський район, Черкаська область» та «Капітальний ремонт Паланського закладу дошкільної освіти «Дитячий садок «Яблунька» Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Молодіжна, 1 а, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації)». (Р. Яремчук, О. Супрунець)
4.

ВИСТУПИЛИ:

З питання 1 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Яремчук Руслан Анатолійович, сільський голова Паланської сільської ради ознайомив всіх членів робочої групи з ситуацією, що склалася станом на 05.08.2024 року по двох проєктах: «Капітальний ремонт фасадів та покрівель

будівель Городецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (корпуси №1 та №2) з впровадженням енергозберігаючих заходів за адресою: вул. Покровська, 4, с. Городецьке, Уманський район, Черкаська область» та «Капітальний ремонт Паланського закладу дошкільної освіти «Дитячий садок «Яблунька» Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Молодіжна, 1 а, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації)», що увійшли до переліку проєктів та будуть профінансовані Європейським інвестиційним банком в рамках Програми з відновлення України. Наголосив, що дуже важливим аспектом в реалізації проєктів, що здійснюються за європейські кошти, є моніторингові групи, які контролюють їх використання. Крім фінансової складової важливим є соціальне питання, якість будівництва та залучення громадськості.

ВИСТУПИЛИ:

Станіславчук Наталія Олексіївна, заступник голови робочої групи, начальник відділу соціально-економічного розвитку громади та проектної діяльності Паланської сільської ради, яка ознайомила склад робочої групи з розпорядженням Про внесення змін до додатку 1 розпорядження сільського голови від 25.12.2023 р. № 142 «Про створення робочої групи з впровадження субпроєктів «Програми з відновлення України» Європейського інвестиційного банку на території Паланської сільської територіальної громади» та порядком денним засідання.

Супрунець Оксана Анатоліївна, голова робочої групи, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Паланської сільської ради, яка повідомила про стадії реалізації проєктів Паланської сільської ради, які увійшли до переліку проєктів, що будуть профінансовані Європейським інвестиційним банком в рамках Програми з відновлення України. Наголосила на важливості висвітлення етапів розвитку та реалізації проектів для мешканців громади.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

З питання 2 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Станіславчук Наталія Олексіївна повідомила хід дій по проєкту «Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с.Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації». Згідно наданої відповіді від Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації № 02/02.05.01-08/8778/01/01-31/21210 від 02.08.2024 (додається до протоколу) готується завдання на коригування проєкту відповідно до чинного законодавства. Ведуться перемовини з проєктною організацією щодо укладання договору.

Гребенніков Володимир повідомив, що детальне обговорення стосовно даного об'єкту відбудеться 06.08.2024 року під час візиту на об'єкт за участі представників Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації.

ВИРІШИЛИ:

Продовжувати працювати над реалізацією проєкту «Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с.Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації» та вжити всіх необхідних заходів для виконання будівельних робіт у визначені терміни.

З питання 3 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Діденко Володимир Іванович, інженер з технічного нагляду повідомив про хід будівельних робіт по проекту «Капітальний ремонт фасадів та покрівель будівель Городецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (корпуси №1 та №2) з впровадженням енергозберігаючих заходів за адресою: вул. Покровська, 4, с. Городецьке, Уманський район, Черкаська область». Обговорили потребу в корегуванні проектно-кошторисної документації по даному об'єкту. Наголосив на важливості продовження виконання будівельних робіт. Обговорили ризики зриву календарного плану. По проекту «Капітальний ремонт Паланського закладу дошкільної освіти «Дитячий садок «Яблунька» Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Молодіжна, 1 а, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації)» висвітлив критичні питання та їх можливі варіанти вирішення. Обговорили питання налагодження співпраці авторського нагляду та підрядної організації.

В обговорені взяли участь всі члени робочої групи.

ВИСТУПИЛИ:

Супрунець Оксана Анатоліївна повідомила про роботу моніторингових груп. За результатами їх візитів було виявлено недотримання календарного плану, причиною якого є екстрені відключення електроенергії та недостатність працівників на об'єкті у зв'язку з мобілізацією. Наголосила на важливості чіткого дотримання календарного плану, вчасного завершення будівництва та здачі об'єкта в експлуатацію згідно з календарним графіком. інформування громадськості щодо реалізації проектів по Програмі відновлення України.

Гребенніков Володимир наголосив на важливості налагодженої співпраці авторського нагляду, технічного нагляду та підрядника із замовником будівництва.

Надточій Валентина зауважила, що згідно договору підряду замовник будівництва та підрядник мають права та зобов'язання, які обов'язково мають бути дотримані.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію взяти до відома та продовжувати сприяти ефективній реалізації проектів по Програмі відновлення України.

Голова робочої групи,
Заступник сільського голови **Оксана СУПРУНЕЦЬ**

Секретар робочої групи **Ірина ОРЛОВА**

ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
вул. Хрещатик, 223, м. Черкаси, 18001, тел./факс: (0472) 37-23-93, 37-29-10, 50-04-57
E-mail: 40422357@mail.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 40422357

_____ № _____ На № 02-10/774 від 26.07.2024

Паланська сільська рада Уманського району Черкаської області

Про реалізацію проєкту з реконструкції Паланського ліцею

На виконання доручення заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації від 26.07.2024 № 8778/01/01-31 Департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації розглянуто лист Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області від 26.07.2024 № 02-10/774 щодо зриву виконання календарного плану будівельних робіт ТОВ „КЛАСИКА КОМФОРТУ“ через відсутність відкоригованих проєктних рішень по споруді цивільного захисту, що пов'язано з відсутністю укладеного договору з проєктантом на коригування проєктної документації, що може спричинити не виконання у строк реалізації проєкту.

Розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 22.07.2024 № 325 „Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 807“ з обласного бюджету передбачено 500,0 тис. грн на коригування проєктно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту „Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації“.

Роботи з реконструкції Паланського ліцею проводяться відповідно до календарного графіку виконання робіт по об'єкту, з незначним відставанням (до 10 днів) через аномальну спеку, яка спостерігалася у липні, та планові відключення електроенергії.

Наразі будівельна готовність становить 36 %.

Черкаська обласна державна адміністрація
№ 02/02.05.01-08/8778/01/01-31/21210 від 02.08.2024

Готується завдання на коригування проєкту відповідно до чинного законодавства. Ведуться перемовини з проєктною організацією щодо укладання договору.

Надіслано запит в ПАТ „Черкасиобленерго“ щодо коригування графіку відключень електроенергії на об’єкті будівництва. Отримано відповідь, що Паланський ліцей не відноситься до критичної інфраструктури, тому і в подальшому на об’єкті будівництва будуть застосовуватися планові відключення електроенергії.

Можливим шляхом вирішення зазначеного питання є замовлення генераторів безпосередньо Паланською сільською територіальною громадою.

Відповідно до календарного графіку, виконання робіт відбуватиметься до 30 березня 2025 року (враховуючи те, що наразі з державного бюджету передбачена не вся сума, необхідна для завершення робіт). В подальшому об’єкт буде введено в експлуатацію.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління Олександр МАЦКО

Альона Бережна 067 797 26 40